



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ACQUE
E DEGLI HABITAT NELLA VALLE DEL LAMBRO
(LAMBRO VIVO) - LIFE11 ENV/IT/004

PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO

Triuggio, Marzo 2013



Progetto LIFE+2011 – Bando Fondazione Cariplo 2011



fondazione
cariplo



1. PREMESSA	4
2. INDICATORI DI VALUTAZIONE	5
2.1 AZIONI PREPARATORIE	5
2.1.1 AZIONE A1: AVVIO DEL PROGETTO E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS	5
2.2 AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE	6
2.2.1 AZIONE B1: CREAZIONE E SVILUPPO DI MODELLO DECISIONALE PARTECIPATO	6
2.2.2 AZIONE B2: REALIZZAZIONE DI ECOSISTEMI FILTRO PER IL FINISSAGGIO DELLE ACQUE IN USCITA DAI DEPURATORI DI MERONE E NIBIONNO CON TECNICHE DI FITODEPURAZIONE	7
2.2.3 AZIONE B3: INDIVIDUAZIONE E RIDUZIONE DELLE FONTI INQUINANTI LUNGO ALCUNI AFFLUENTI MINORI DEL LAMBRO CRITICI PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE IN COMUNE DI INVERIGO	9
2.2.4 AZIONE B4: REALIZZAZIONE DI ECOSISTEMI FILTRO LUNGO ALCUNI AFFLUENTI MINORI DEL LAMBRO CRITICI PER LA QUALITÀ DELLE ACQUE IN COMUNE DI INVERIGO	10
2.2.5 AZIONE B5: REALIZZAZIONE DI UN'AREA UMIDA PERMANENTE LUNGO L'ASTA DEL LAMBRO NEI COMUNI DI NIBIONNO ED INVERIGO	12
2.3 AZIONI DI MONITORAGGIO	13
2.3.1 AZIONE C1: MONITORAGGIO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS	13
2.3.2 AZIONI C2-C3: MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE	13
2.4 AZIONI DI COMUNICAZIONE	15
2.4.1 AZIONE D1: IMPLEMENTAZIONE SITO WEB DEL PROGETTO	15
2.4.2 AZIONE D2: REALIZZAZIONE PANNELLI INFORMATIVI LIFE+	16



2.4.3 AZIONE D3: REALIZZAZIONE RELAZIONE PER NON ADDETTI AI LAVORI	17
2.4.4 AZIONE D4: REALIZZAZIONE MAILING LIST E NEWSLETTER	17
2.4.5 AZIONE D5: REALIZZAZIONE BLOG	18
2.4.6 AZIONE D6: REALIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI INFORMATIVI	19
2.4.7 AZIONE D7: AFTER LIFE+ COMMUNICATION	19
2.4.8 AZIONE D8: LAYMAN'S REPORT	20
2.5 GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTO	20
2.5.1 AZIONE E1: GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO AVANZAMENTO LAVORI	20



1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il protocollo di monitoraggio del progetto denominato “Interventi per il miglioramento delle acque e degli habitat nella Valle del Lambro (Lambro vivo)” – LIFE11 ENV/IT/004.

Tale documento fornirà supporto all’ufficio di coordinamento del progetto per monitorare il progresso delle azioni previste ed alla Commissione Europea per valutare lo stato di avanzamento del progetto complessivo.



2. INDICATORI DI VALUTAZIONE

Per ciascuna azione vengono riepilogati il periodo di attuazione, i milestone principali (non necessariamente solo quelli indicati nella proposta di progetto), i deliverables attesi e gli indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi. A questi ultimi viene associata una percentuale progressiva che indica lo stato di avanzamento dell'azione al momento in cui viene completata la sottoazione indicata.

2.1 AZIONI PREPARATORIE

2.1.1 Azione A1: Avvio del progetto e coinvolgimento degli stakeholders

Periodo di attuazione: Luglio 2012 – Luglio 2013

Milestone:

1.	Coinvolgimento di tutti gli attori interessati	Fino al 30/06/2013
----	--	--------------------

Deliverables attesi:

a.	Fascicolo informativo finale	30/06/2013
----	------------------------------	------------

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Identificazione stakeholders	30%
2.	Invio calendario a tutti gli stakeholders	60%
3.	Invito stakeholders specifici per iniziativa	100%



2.2 AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE

2.2.1 Azione B1: Creazione e sviluppo di modello decisionale partecipato

Periodo di attuazione: Luglio 2012 – Gennaio 2014

Milestone:

1.	Costituzione della Segreteria del Forum	30/03/2013
2.	Comunicazione del Regolamento e del Calendario	04/04/2013
3.	Prima discussione azioni progetto LIFE+	Entro 30/04/2013
4.	Secondo confronto azioni progetto LIFE+	Entro 31/05/2013
5.	Terzo confronto azioni progetto LIFE+	Entro 31/07/2013
6.	Quarto confronto azioni progetto LIFE+	Entro 30/09/2013
7.	Quinto confronto azioni progetto LIFE+	Entro 20/11/2013
8.	Condivisione definitiva azioni progetto LIFE+	Entro 11/12/2013

Deliverables attesi:

a.	Fascicolo partecipativo e documenti raccolti	31/12/2013
----	--	------------

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Costituzione della Segreteria del Forum	8%
2.	Comunicazione del Regolamento e del Calendario	10%
3.	Prima discussione azioni progetto LIFE+	25%
4.	Secondo confronto azioni progetto LIFE+	40%
5.	Terzo confronto azioni progetto LIFE+	55%
6.	Quarto confronto azioni progetto LIFE+	70%
7.	Quinto confronto azioni progetto LIFE+	85%
8.	Condivisione definitiva azioni progetto LIFE+	100%



2.2.2 Azione B2: Realizzazione di ecosistemi filtro per il finissaggio delle acque in uscita dai depuratori di Merone e Nibionno con tecniche di fitodepurazione

L'azione ed i corrispondenti indicatori vengono suddivisi per i due impianti. Data la diversità degli importi dei lavori la messa in funzione dell'impianto di Merone implica il raggiungimento del 65% dell'obiettivo, quella dell'impianto di Nibionno del restante 35%.

Periodo di attuazione: Luglio 2012 – Luglio 2015

IMPIANTO DI MERONE

Milestone:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	Entro 15/04/2013
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	Entro 30/04/2013
3.	Assegnazione progettazione definitiva	Entro 30/06/2013
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	Entro 31/12/2013
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	Entro 31/03/2014
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	Entro 31/03/2014
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	Entro 31/08/2014
8.	Validazione progetto esecutivo	Entro 30/09/2014
9.	Assegnazione lavori	Entro 30/11/2014
10.	Inizio lavori	Entro 31/12/2014
11.	Fine lavori	Entro 30/05/2015
12.	Collaudo	Entro 30/06/2015

Deliverables attesi:

a.	Versione definitiva progetto preliminare	30/04/2013
b.	Versione definitiva progetto definitivo	31/12/2013
c.	Versione definitiva progetto esecutivo	31/08/2014
d.	Comunicazione e relazione fine lavori	30/06/2015

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	2%
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	6%
3.	Assegnazione progettazione definitiva	8%
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	20%
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	23%
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	25%
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	35%
8.	Validazione progetto esecutivo	37%
9.	Assegnazione lavori	39%
10.	Inizio lavori	40%
11.	Fine lavori	64%
12.	Collaudo	65%

IMPIANTO DI NIBIONNOMilestone:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	Entro 30/06/2013
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	Entro 31/08/2013
3.	Assegnazione progettazione definitiva	Entro 31/10/2013
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	Entro 31/03/2014
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	Entro 31/05/2014
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	Entro 31/05/2014
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	Entro 30/09/2014
8.	Validazione progetto esecutivo	Entro 31/10/2014
9.	Assegnazione lavori	Entro 31/12/2014
10.	Inizio lavori	Entro 31/01/2015
11.	Fine lavori	Entro 30/05/2015
12.	Collaudo	Entro 30/06/2015

Deliverables attesi:

a.	Versione definitiva progetto preliminare	31/08/2013
b.	Versione definitiva progetto definitivo	31/03/2014
c.	Versione definitiva progetto esecutivo	30/09/2014
d.	Comunicazione e relazione fine lavori	30/06/2015

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	1%
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	3%
3.	Assegnazione progettazione definitiva	4%
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	10%
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	12%
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	13%
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	17%
8.	Validazione progetto esecutivo	18%
9.	Assegnazione lavori	19%
10.	Inizio lavori	20%
11.	Fine lavori	33%
12.	Collaudo	35%

2.2.3 Azione B3: Individuazione e riduzione delle fonti inquinanti lungo alcuni affluenti minori del Lambro critici per la qualità delle acque in comune di Inverigo

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2014

Milestone:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	Entro 31/10/2012
2.	Sopralluoghi per identificazione manufatti e loro criticità	Entro 30/11/2012
3.	Sopralluoghi per identificazione inquinanti	Entro 30/03/2013
4.	Incontri con stakeholders ed enti coinvolti per elaborazione soluzioni operative	Entro 31/05/2013



5.	Deposito ed ufficializzazione soluzioni operative	Entro 31/06/2013
6.	Prima verifica attuazione soluzioni operative	Entro 31/08/2013
7.	Seconda verifica attuazione soluzioni operative	Entro 31/10/2013
8.	Verifica finale attuazione soluzioni operative	Entro 31/12/2013

Deliverables attesi:

a.	Relazione finale fase conoscitiva	30/03/2013
b.	Relazione finale fase operativa	30/06/2013
c.	Relazione finale	31/12/2013

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	5%
2.	Sopralluoghi per identificazione manufatti e loro criticità	10%
3.	Sopralluoghi per identificazione inquinanti	20%
4.	Incontri con stakeholders ed enti coinvolti per elaborazione soluzioni operative	30%
5.	Deposito ed ufficializzazione soluzioni operative	50%
6.	Prima verifica attuazione soluzioni operative	65%
7.	Seconda verifica attuazione soluzioni operative	80%
8.	Verifica finale attuazione soluzioni operative	100%

2.2.4 Azione B4: Realizzazione di ecosistemi filtro lungo alcuni affluenti minori del Lambro critici per la qualità delle acque in comune di Inverigo

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Luglio 2015

Milestone:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	Entro 31/07/2013
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	Entro 30/09/2013
3.	Assegnazione progettazione definitiva	Entro 31/12/2013



4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	Entro 30/06/2014
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	Entro 31/08/2014
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	Entro 31/08/2014
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	Entro 31/12/2014
8.	Validazione progetto esecutivo	Entro 15/01/2015
9.	Assegnazione lavori	Entro 28/02/2015
10.	Inizio lavori	Entro 15/03/2015
11.	Fine lavori	Entro 15/06/2015
12.	Collaudo	Entro 30/06/2015

Deliverables attesi:

a.	Versione definitiva progetto preliminare	30/09/2013
b.	Versione definitiva progetto definitivo	30/06/2014
c.	Versione definitiva progetto esecutivo	31/12/2014
d.	Comunicazione e relazione fine lavori	30/06/2015

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	4%
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	12%
3.	Assegnazione progettazione definitiva	16%
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	38%
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	44%
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	48%
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	65%
8.	Validazione progetto esecutivo	67%
9.	Assegnazione lavori	69%
10.	Inizio lavori	70%
11.	Fine lavori	98%
12.	Collaudo	100%



2.2.5 Azione B5: Realizzazione di un'area umida permanente lungo l'asta del Lambro nei Comuni di Nibionno ed Inverigo

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Ottobre 2015

Milestone:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	Entro 30/06/2013
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	Entro 31/12/2013
3.	Assegnazione progettazione definitiva	Entro 31/03/2013
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	Entro 30/09/2014
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	Entro 31/12/2014
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	Entro 31/12/2014
7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	Entro 31/03/2015
8.	Validazione progetto esecutivo	Entro 15/04/2015
9.	Assegnazione lavori	Entro 30/06/2015
10.	Inizio lavori	Entro 15/07/2015
11.	Fine lavori	Entro 15/09/2015
12.	Collaudo	Entro 30/09/2015

Deliverables attesi:

a.	Versione definitiva progetto preliminare	30/06/2014
b.	Versione definitiva progetto definitivo	31/12/2014
c.	Versione definitiva progetto esecutivo	30/06/2015
d.	Comunicazione e relazione fine lavori	30/09/2015

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Incontri preliminari con stakeholders ed enti coinvolti	4%
2.	Deposito versione definitiva progetto preliminare	12%
3.	Assegnazione progettazione definitiva	16%
4.	Deposito versione definitiva progetto definitivo	38%
5.	Ottenimento autorizzazioni necessarie	44%
6.	Assegnazione progettazione esecutiva	48%



7.	Deposito versione definitiva progetto esecutivo	65%
8.	Validazione progetto esecutivo	67%
9.	Assegnazione lavori	69%
10.	Inizio lavori	70%
11.	Fine lavori	98%
12.	Collaudo	100%

2.3 AZIONI DI MONITORAGGIO

2.3.1 Azione C1: Monitoraggio della partecipazione degli stakeholders

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2014

Milestone:

1.	Coinvolgimento di tutti gli attori interessati	Fino al 30/06/2013
----	--	--------------------

Deliverables attesi:

a.	Relazione iniziale partecipazione stakeholders	31/12/2012
b.	Relazione finale partecipazione stakeholders	31/12/2013

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Deposito relazione iniziale partecipazione stakeholders	30%
2.	Deposito relazione finale partecipazione stakeholders	100%

2.3.2 Azioni C2-C3: Monitoraggio della qualità delle acque

Come indicato nelle prime relazioni sul monitoraggio data la stretta attinenza di alcuni indici con entrambi i comparti (acque ed habitat) i documenti saranno presentati in forma unica.

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2018

Milestone:



1.	Avvio monitoraggio qualità delle acque e dell'habitat	Fino al 01/10/2012
----	---	--------------------

2.	Raccolta dati storici	Entro 15/12/2012
3.	Deposito relazione iniziale monitoraggio qualità acque ed habitat	Entro 31/12/2012
4.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2012	Entro 15/12/2012
5.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2012	Entro 31/12/2012
6.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2013	Entro 15/12/2013
7.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2013	Entro 31/12/2013
8.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2014	Entro 15/12/2014
9.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2014	Entro 31/12/2014
10.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2015	Entro 15/12/2015
11.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2015	Entro 31/12/2015
12.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2016	Entro 15/12/2016
13.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2016	Entro 31/12/2016
14.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2017	Entro 15/12/2017
15.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2017	Entro 31/12/2017

Deliverables attesi:

a.	Relazione iniziale monitoraggio qualità acque ed habitat	31/12/2012
b.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2012	31/12/2012
c.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2013	31/12/2013
d.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2014	31/12/2014
e.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2015	31/12/2015
f.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2016	31/12/2016
g.	Relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2017	31/12/2017

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

a.	Raccolta dati storici	10%
b.	Deposito relazione iniziale monitoraggio qualità acque ed habitat	15%
c.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2012	25%



d.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2012	30%
e.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2013	40%
f.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2013	44%
g.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2014	54%
h.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2014	58%
i.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2015	68%
l.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2015	72%
m.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2016	82%
n.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2016	86%
o.	Esecuzione uscite monitoraggio qualità acque ed habitat 2017	96%
p.	Deposito relazione monitoraggio qualità acque ed habitat 2017	100%

2.4 AZIONI DI COMUNICAZIONE

2.4.1 Azione D1: Implementazione sito web del progetto

Periodo di attuazione: Aprile 2012 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Avvio sito web progetto	Entro 30/07/2012
2.	Aggiornamento sito contenuti anno 2012	Entro 31/12/2012
3.	Aggiornamento sito contenuti anno 2013	Entro 31/12/2013
4.	Aggiornamento sito contenuti anno 2014	Entro 31/12/2014
5.	Aggiornamento sito contenuti anno 2015	Entro 31/12/2015
6.	Aggiornamento sito contenuti anno 2016	Entro 31/12/2016
7.	Aggiornamento sito contenuti anno 2017	Entro 31/12/2017

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:



1.	Avvio sito web	10%
2.	Aggiornamento sito contenuti anno 2012	25%
3.	Aggiornamento sito contenuti anno 2013	45%
4.	Aggiornamento sito contenuti anno 2014	65%
5.	Aggiornamento sito contenuti anno 2015	85%
6.	Aggiornamento sito contenuti anno 2016	92%
7.	Aggiornamento sito contenuti anno 2017	100%

2.4.2 Azione D2: Realizzazione pannelli informativi LIFE+

Periodo di attuazione: Ottobre 2013 – Luglio 2014

Milestone:

1.	Raccolta materiale informativo	Entro 31/12/2013
2.	Progetto dei cartelli	Entro 31/01/2014
3.	Ottenimento di tutti i permessi necessari all'installazione	Entro 31/03/2014
4.	Assegnazione lavori per realizzazione e installazione	Entro 31/03/2014
5.	Inizio lavori realizzazione e installazione	Entro 30/04/2014
6.	Fine lavori realizzazione e installazione	Entro 30/06/2014

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Raccolta materiale informativo	10%
2.	Progetto dei cartelli	25%
3.	Ottenimento di tutti i permessi necessari all'installazione	35%
4.	Assegnazione lavori per realizzazione e installazione	40%
5.	Inizio lavori realizzazione e installazione	50%
6.	Fine lavori realizzazione e installazione	100%



2.4.3 Azione D3: Realizzazione relazione per non addetti ai lavori

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2016

Milestone:

1.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2013	Entro 31/12/2013
2.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2014	Entro 31/12/2014
3.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2015	Entro 31/03/2015

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2013	30%
2.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2014	65%
3.	Redazione relazione non addetti ai lavori 2015	100%

2.4.4 Azione D4: Realizzazione mailing list e newsletter

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Redazione, invio e pubblicazione 2 newsletter 2012	Entro 31/12/2012
2.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2013	Entro 31/12/2013
3.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2014	Entro 31/12/2014
4.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2015	Entro 31/12/2015
5.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2016	Entro 31/12/2016
6.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2017	Entro 31/12/2017

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Redazione, invio e pubblicazione 2 newsletter 2012	12%
2.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2013	33%
3.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2014	55%
4.	Redazione, invio e pubblicazione 4 newsletter 2015	77%
5.	Redazione, invio e pubblicazione 2 newsletter 2016	88%
6.	Redazione, invio e pubblicazione 2 newsletter 2017	100%

2.4.5 Azione D5: Realizzazione blog

Periodo di attuazione: Ottobre 2012 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2012	Entro 31/12/2012
2.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2013	Entro 31/12/2013
3.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2014	Entro 31/12/2014
4.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2015	Entro 31/12/2015
5.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2016	Entro 31/12/2016
6.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2017	Entro 31/12/2017

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2012	12%
2.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2013	33%
3.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2014	55%
4.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2015	77%
5.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2016	88%
6.	Caricamento materiali, gestione dei dibattiti anno 2017	100%



2.4.6 Azione D6: Realizzazione convegni e seminari informativi

Periodo di attuazione: Gennaio 2013 – Gennaio 2016

Milestone:

1.	Realizzazione convegno 2013	Entro 31/12/2013
2.	Realizzazione convegno 2014	Entro 31/12/2014
3.	Realizzazione convegno 2015	Entro 31/12/2015

Deliverables attesi:

a.	-	-
----	---	---

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Realizzazione convegno 2013	33%
2.	Realizzazione convegno 2014	66%
3.	Realizzazione convegno 2015	100%

2.4.7 Azione D7: After LIFE+ communication

Periodo di attuazione: Ottobre 2017 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Realizzazione After LIFE+ communication plan	Entro 31/12/2017
----	--	------------------

Deliverables attesi:

a.	After LIFE+ communication plan	Entro 31/12/2017
----	--------------------------------	------------------

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Realizzazione After LIFE+ communication plan	100%
----	--	------



2.4.8 Azione D8: Layman's report

Periodo di attuazione: Ottobre 2017 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Realizzazione Layman's report	Entro 31/12/2017
----	-------------------------------	------------------

Deliverables attesi:

a.	Layman's report	Entro 31/12/2017
----	-----------------	------------------

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Realizzazione Layman's report	100%
----	-------------------------------	------

2.5 GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTO

2.5.1 Azione E1: Gestione del progetto e monitoraggio avanzamento lavori

La gestione del progetto è monitorabile dalla funzionalità del sistema di monitoraggio e comunicazione dei risultati, pertanto si possono assumere quali indicatori dello stato della gestione del progetto e del monitoraggio gli stessi report richiesti dalla Commissione.

Periodo di attuazione: Luglio 2012 – Gennaio 2018

Milestone:

1.	Avvio progetto	01/07/2012
2.	Aggiornamento iniziale	Entro 31/12/2012
3.	Aggiornamento 2013	Entro 31/12/2013
4.	Aggiornamento di medio termine	Entro 30/06/2014
5.	Aggiornamento 2014	Entro 31/12/2014
6.	Aggiornamento 2015	Entro 31/12/2015
7.	Aggiornamento 2016	Entro 31/12/2016
8.	Aggiornamento finale	Entro 31/12/2017

Deliverables attesi:

a.	Aggiornamento iniziale	Entro 31/12/2012
b.	Progress report 2013	Entro 31/12/2012
c.	Midterm report	Entro 31/12/2013
d.	Progress report 2014	Entro 30/06/2014
e.	Progress report 2015	Entro 31/12/2015
f.	Progress report 2016	Entro 31/12/2016
g.	Final report	Entro 31/12/2017

Indicatori di valutazione del raggiungimento degli obiettivi:

1.	Avvio progetto	5%
2.	Aggiornamento iniziale	10%
3.	Aggiornamento 2013	30%
4.	Aggiornamento di medio termine	50%
5.	Aggiornamento 2014	70%
6.	Aggiornamento 2015	80%
7.	Aggiornamento 2016	90%
8.	Aggiornamento finale	100%